

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI	1° set. 2° set. 3° set. 4° set. 5° set. 6° set. 7° set. 8° set. 9° set. 10° set. 11° set. 12° set. 13° set. 14° set. 15° set. 16° set. 17° set.
Allestimnto Cantiere	[Barra grigia: 1° set. - 2° set.]
Scavo di sbancamento e livellamento	[Barra rossa: 2° set. - 3° set.]
tracciamenti aree e piazzuole	[Barra verde: 3° set. - 4° set.]
Scavi per plinti e impianti e area ricreativa / wc	[Barra verde: 4° set. - 6° set.]
Posa dubazioni - impianti	[Barra verde: 6° set. - 7° set.]
Calcestruzzo plinti area r. e posa paletti recinzioni -	[Barra verde: 6° set. - 9° set.]
Reinterro	[Barra azzurra: 7° set. - 10° set.]
posa reninzione	[Barra azzurra: 8° set. - 11° set.]
posa rubinetteria orti e fontanelle	[Barra azzurra: 9° set. - 11° set.]
Pavimentazioni e coperura area ristoro	[Barra gialla: 10° set. - 13° set.]
posa cancello ingresso e canbelletti piazzuole	[Barra gialla: 11° set. - 14° set.]
posa finiture e arredi compreso wc a secco	[Barra gialla: 12° set. - 16° set.]
Rimozione cantiere	[Barra azzurra: 17° set.]